

## 第 2 季缺失態樣

1. 目前防砂壩採分段施工，請於銜接面採榫接或植筋施作
2. 調節塊模板應使用整面模，已使完成平順
3. 拆模後鐵線應即時清除，完成面鐵線應剪除
4. 圖面缺少 IP 曲線資料表
5. 砌石之填縫混凝土強度未標示。
6. L 型溝外側有部分蜂窩，請檢視狀況並補強、既有靜水池涵管請  
檢視並予清除積土、洩水管部分有 pc 碎塊並予清除