

## 第 1 季缺失態樣

1. 透過式防砂壩之梳柱開口及間距建議以河床直粒徑分析之 D90~D95 來計算，避免有開口過大疑慮
2. 透過式防砂壩兩側梳柱與翼牆間距偏小，建議可配合現場地形及防砂壩長度微調梳柱寬度，使側編梳柱與翼牆共構增加霸翼之保護。
3. 防砂壩及部分構造物完成面有細小孔洞影響美觀
4. 新設混凝土護岸建議配合原溪床坡度微調
5. 階梯形固床工之階梯兩側牆建議高於階梯，避免水流外溢無法集中水流
6. 進度落後
7. 矩形溝完成面、線型加強
8. 預鑄塊推疊部分，請考量日後回填整理做適當調整
9. 建議日後農塘設施相關圖面高程，請標示出供施工即日後查驗
10. 鋼筋外露尖銳部分應加蓋處理
11. 道路緊鄰護岸路段，應加強安全緊示設施
12. 預鑄塊中造型模板需更換，過於老舊，紋路已不清晰
13. 臨水作業安全設施不足
14. 洩水館外露

15.生態池旁坑應加強導流保護

16.隔牆外露面請加強面檢視及修飾